

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	POP 42	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de montagem de estrutura de concreto pré-moldado.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Regularização de fundo das fundações – areia adensada e ou argamassa tipo farofa	Pedreiro, servente	Lombalgia;	Avaliar local de trabalho; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Preparação para içamento das estruturas do pátio de armazenamento	Pedreiro, servente, eletricista	Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; Tombamento de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; avaliar o layout do local de estocagem; armazenar as pilhas de materiais de forma segura; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Içamento de cargas	Motorista, eletricista	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; Tombamento de peças	Verificar o limite de carga do guindaste e sua distância de trabalho; Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; Avaliar o layout do local de estocagem e de instalação; Armazenar as pilhas de materiais de forma segura; Realizar a atividade com calma e cautela; Deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; Sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Tráfego do caminhão carregado	Motorista	Atropelamento; batida contra; Queda de materiais	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio / Carlos Alberto	Aprovado para uso: Milton Roberto
____/____/____ Data	____/____/____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM ELETROMECCÂNICA – ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	POP 42	00	2 / 2

			um funcionário; respeitar o limite de carga da carroceria; usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades; transitar sempre com o braço do guindauto recolhido	
3.4. Içamento de cargas no local de montagem	Motorista, eletricitista	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; Tombamento de peças	Verificar o limite de carga do guindauto e sua distância de trabalho; Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; Avaliar o layout do local de estocagem e de instalação; Armazenar as pilhas de materiais de forma segura; Realizar a atividade com calma e cautela; Deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; Sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Travamento dos pré-moldados no local de instalação	Motorista, eletricitista	Tombamento do guindaste; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; Tombamento de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; avaliar o layout do local; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Preenchimento com areia adensada e ou solo-cimento nos vazios da fundação.	Pedreiro, servente, eletricitista	Ruído; poeira; Tombamento do guindaste; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; Tombamento de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; avaliar o layout do local; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Estrutura de concreto pré moldado	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4.

COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 42- Montagem Eletromecânica- Estrutura De Concreto Pré Moldado.Pdf

Número: cbcf0755-d201-4a59-999b-fd3f33861a5b

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:15

Hash do documento original (SHA256): 627600884389e54aa723ffe5e765632641e9bcef222cc114e571514ee0f57419



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número cbcf0755-d201-4a59-999b-fd3f33861a5b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign cbcf0755-d201-4a59-999b-fd3f33861a5b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.